



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 2 - Gestione territorio e sue risorse

ufftecnico@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail: *comune@osnago.net*

Prot. n.

Osnago, 12/08/2005

Rep. n.

Cat.Classe/Fasc. 10 /01

Prot. prec. 8065

AL SIG. SINDACO

Del Comune di Osnago

-SEDE-

Giunta Comunale di Osnago

-SEDE-

OGGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ARROCCAMENTO SECONDO LOTTO

Al fine di poter consentire una corretta visione delle procedure e motivazioni che hanno determinato la proposta di variante ai lavori di realizzazione strada di arroccamento secondo lotto, lo scrivente ritiene doveroso illustrare l'iter percorso ed i problemi nati in corso d'opera che hanno determinato la presente variante al progetto originario:

1. con delibera G.C. n. 70 del 10/05/2004 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento strada di collegamento tra Via XX Settembre e Via Stoppani secondo lotto;
2. con contratto n. 2353 rep. In data 21/07/2004 registrato a Merate al n. 993 serie 1 vennero affidati i lavori in trattazione alla ditta F.lli Passoni S.r.l. di Bernareggio (MI) per un importo netto, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 115570,88 oltre I.V.A. 10% avendo la ditta offerto sconto contrattuale del 5,94% sull'importo a base d'asta;
3. con determinazione n. 547 del 29/11/2004 venne approvata la perizia suppletiva lavori n. 1 di importo netto, compresi oneri per la sicurezza di € 120929,28;
4. con nota in data 13/04/2005 n. 3895 prot. lo scrivente richiese alla Provincia di Lecco autorizzazione per la posa segnaletica verticale sulla S.P. 342/DIR, al fine di poter successivamente procedere alla chiusura della Via Stoppani in esecuzione del progetto di realizzazione strada di arroccamento opere di secondo lotto;
5. con nota in data 31/05/2005 n. 20689 prot. l'Amministrazione Provinciale di Lecco richiede la chiusura dell'innesto della S.P. 342/DIR sulla strada di arroccamento secondo lotto in variante al progetto approvato ed in corso di esecuzione,
6. in data 06/06/2005 con nota n. 6156 prot. lo scrivente informa il Sig. Sindaco di Osnago, la direzione lavori e per conoscenza la Provincia di Lecco, sul contenuto della nota fatta pervenire dalla Provincia, richiedendo altresì alla direzione lavori di voler relazionare allo scrivente circa la situazione in essere e contestualmente produrre soluzioni viabilistiche alternative alla luce del modificato provvedimento autorizzativo da parte della Provincia di Lecco.
7. dopo alcuni incontri avutisi presso il Comune di Osnago la D.L. ha elaborato proposta progettuale relativa alla variante opere di secondo lotto.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 2 - Gestione territorio e sue risorse

ufftecnico@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail: *comune@osnago.net*

Avendo sinteticamente illustrato in premessa gli atti che hanno determinato la proposta di variante al progetto originario opere di secondo lotto strada di arroccamento, con la presente si intende illustrare la proposta di variante presentata dalla D.L. in data 22/07/2005 con nota n. 8065 prot.:

- il progetto originario approvato con deliberazione G.M. n. 70 del 10/05/2005 prevedeva la realizzazione di strada di arroccamento dipartentesi dalla Via Gorizia che procedendo in direzione sud dapprima raccoglieva l'entrata di mezzi provenienti dalla S.P. 342/DIR e poi si collegava alla sede viaria della Via Stoppani all'altezza della ditta Larga.
- Stante la nuova modificata autorizzazione alla esecuzione opere da parte della Provincia di Lecco, la D.L. ha proposto nuovo assetto viario della strada di arroccamento opere di secondo lotto, realizzando corsia in direzione sud avente funzione di collegamento interno delle vie Gorizia e Stoppani, senza bretella di immissione veicoli provenienti dalla S.P. 342/DIR.
- La realizzazione di detta variante presupporrà pertanto la esecuzione di opere di modifica delle pendenze già predisposte per il piano viario, la rimozione di cordoli spartitraffico già posizionati e lo spostamento delle caditoie già posizionate sulla sede viaria. Da ultimo dovranno essere eseguite opere per l'adeguamento dei sottoservizi già predisposti.

Il nuovo quadro economico di progetto allegato in copia alla presente relazione descrittiva prevede l'utilizzo globale delle somme a disposizione paria € 23731.98 al fine di poter rientrare nel quadro economico globale di progetto.

Lo scrivente ritiene che la modifica apportata al progetto originario sia sostanziale rispetto allo stesso e conseguentemente lo stesso debba essere riapprovato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Arch. Pietro Panariti



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 2 - Gestione territorio e sue risorse

ufftecnico@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail: *comune@osnago.net*

Nome fileDocumento1

N. ... allegati:

- .
- .
- .